



ElGama Sistemas de Colombia S.A.S. ElGsis S.A.S

No. 3500 POI-F-25 I83-2011 Original

ISO/IEC 17020:2012 17-OIN-014



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y fecha de expedición: Bogotá D.C. 2021-07-30
Nombre Organismo de Inspección: ELGAMA SISTEMAS DE COLOMBIA S.A.S (ELGISIS S.A.S)
Nit Organismo de Inspección: 830.508.419-5
Dirección domicilio: Calle 161 A # 19A- 43 piso 4, Bogotá D.C. Colombia
Dictamen No.: DI ES-002977
Resolución de Acreditación: 17-OIN-014
Teléfono: (1) 6724804 - 3185212121

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localización: Municipio: BARRANCABERMEJA, Santander Dirección: CHR 73 No. 47A-21, MZ AD LOTE - 20 Barrio o sector: 424 Uva. de Quinta Sresiste
Tipo de servicio: Público [] Residencial [X] Comercial [] Industrial [] Especial tipo []
Cap. Instalada [kVA ó kW]: 5,86 Tensión [kV]: 0.208 / 0,120 Fases: 1 2 3 Año de terminación: 2021

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Diseñador: DIEGO FERNANDO PORRAS PARDO Mat. Prof. No: SN205-95910
Interventor (si lo hay): N.A. Mat. Prof. No: N.A.
Responsable Construcción: HENRY HITTA GOMEZ Mat. Prof. No: 91442885-03 / 19

D. ASPECTOS EVALUADOS
Table with 5 columns: ITEM, REQUISITO ESENCIAL, ASPECTO A EVALUAR, APLICA, CUMPLE, NO CUMPLE. Rows include Design Electrical, Safety, Protection, etc.

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Nombre del proyecto: PRADOS DE ARGELIA Propietario: GN PROYECTOS S.A.S Nit ó Cédula: 900450980-B
ALCANCE: Acometida Aeras en calibre 2x8 (F) +1x8 (N) AWG Cu, tablero de medida, protección de 2x22 [A], alimentador en calibre 2x8 (F) +1x8 (N) + 1x8 (T) AWG Cu, tablero de distribución, circuitos ramales e instalaciones internas RSPT= 7.77 [Ohm] AISLAMIENTO= 308 [MOhm]
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección (2021/07/21). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obra. Declaración de cumplimiento RETIE N° 048-2021 y Orden de Inspección N° OI 21-074

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: Aprobada [X] No aprobada []
Nombre director técnico Organismo de Inspección: JUAN CARLOS TREJOS FORERO Mat. Prof. CL205-06412 Firma y Sello
Nombre y Apellidos del Inspector: ORLANDO GARCIA CHALARCA Mat. Prof. SN205-40929 Firma