



Elgama Sistemas de Colombia S.A.S. ElgSis S.A.S

No. 3610 POI-F-25 R3-2011 Original

ISO/IEC 17020:2012 17-OIN-014



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
Lugar y fecha de expedición: Bogotá D.C 2021-09-16
Nombre Organismo de inspección: ELGAMA SISTEMOS DE COLOMBIA S.A.S (ELGSI S.A.S)
Nit Organismo de inspección: 830.508.419-5
Dirección domicilio: Calle 161 A # 19A- 43 piso 4, Bogotá D.C. Colombia
Dictamen No.: DI ES-003085
Resolución de Acreditación: 17-OIN-014
Teléfono: (1) 6724804 - 3185202121

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localización: Municipi SAN Gil, Santander Dirección Carrera 4A No. 20-27 TORRE 17 - APTO 201 Barrio o sector Miradores del Bosque
Tipo de servicio: Público [] Residencial [X] Comercial [] Industrial [] Especial-Tipo []
Cap. Instalada [kVA ó kW]: 6,24 Tensión [kV]: 0,120 Fases: 1 2 3 Año de terminación: 2020

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
Diseñador: MARÍA CECILIA GAMBOA GONZÁLEZ Mat. Prof. No. SN 205-80267
Interventor (si lo hay): N.A. Mat. Prof. No. N.A.
Responsable Construcción: JAVIER ENRIQUE CAMARGO DELGADO Mat. Prof. No. 1100950223-57546

D. ASPECTOS EVALUADOS
Table with 6 columns: ÍTEM, REQUISITO ESENCIAL, ASPECTO A EVALUAR, APLICA, CUMPLE, NO CUMPLE. Rows include Design Electrical, Protection, Protection against rays, System of grounding, Signaling, Documentation final, and Others.

Nota: *Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Nombre del proyecto: SANTA LAURA Propietario: GUEVÁRA BALLESTEROS EDGAR JAVIER NIT ó Cédula: 91077351-2
ALCANCE : Uso final desde equipo de medida, Alimentador en calibre 1x8(F)- 1X8 (N)- 1X10(T) Cu-AWG, protección de 1x40 [A], tablero de distribución, circuitos ramales, salida de tomas e iluminación.
RSPT= 1.2 [Ohm] RAISLAMIENTO= 1200 [MOhm]
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección (2021/06/12). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obra. Declaración de cumplimiento RETIE N° 5 y Orden de Inspección N° OI 21-012

F. RELACIÓN DE ANEXOS
Dictámenes Anexos: DI ES-003096

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada [X] No aprobada []
Nombre director técnico Organismo de Inspección: JUAN CARLOS TREJOS FORERO Mat. Prof. CL205-06412 Firma y Sello
Nombre y Apellidos del Inspector: ORLANDO GARCIA CHALARCA Mat. Prof. SN205-40929 Firma